



Unikátní kód žádosti: 33vuJP0002

Identifikace opera ního programu

íslo opera ního programu: CZ.1.12
 Název opera ního programu: ROP NUTS II St ední Morava
 íslo prioritní osy: 12.2
 Název prioritní osy: Integrovaný rozvoj a obnova regionu
 íslo oblasti podpory: 12.2.2
 Název oblasti podpory: Rozvoj m st
 íslo podoblasti podpory: 12.2.2.3
 Název podoblasti podpory: Infrastruktura pro rozvoj vzd lávání
 íslo výzvy: 41
 Název výzvy: Výzva . 41/2013 - 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzd lávání, platnost od 14.3.2013 do 30.4.2013
 Typ ú etní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
 Ú etní osnova: 410/2009 Sb. 701 - 710, v platném zn n

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

íslo aktivity:

Projekt

Název projektu: SUPŠ sklá ská Valašské Mezi í í - p ístavba odborných u eben a stavební úpravy budovy . p. 603.
 Název projektu anglicky: Glass School, Valašské Mezi í í - extension of specialist classrooms and construction work
 Datum zahájení projektu: 02.04.2013 Datum ukon ení projektu: 14.08.2015
 Doba trvání projektu: 28,4 m síce
 Celkové zp sobilé výdaje projektu: 20 064 400,00
 Jiné pen žní p íjmy projektu: 0,00
 P íjmy projektu dle lánku 55: 0,00
 Celkové zp sobilé výdaje p ípadající na finan ní mezeru: 20 064 400,00
 Zakládá projekt ve ejnou podporu: Ne
 Režim ve ejné podpory: Nerelevantní



Stručný obsah projektu:

Populovaný projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro vzdělávání na Střední uměleckoprávní škole sklárské Valašské Meziříčí. V rámci projektu proběhne přístavba ke stávající budově školy a úpravy samotné budovy školy s p. 603. Díky této investici bude možno přestavět odborné učebny, které se nachází v objemově i technicky nevyhovující výškové budově.

Důvodem pro umístění výuky do nových prostor je zejména to, že stávající výšková budova nemá bezbariérový přístup a její technický stav (elektroinstalace, zdravotní technická instalace, zastaralá a netěsnící okna a chybějící druhé venkovní únikové schodiště) již v současné době nevyhovuje standardům a pro potřeby školy a jejího dalšího rozvoje je limitující.

Hlavním cílem projektu je zajištění nových adekvátních prostor pro vzdělávání a tím dosažení vyšší atraktivity a kvality života ve městě Valašské Meziříčí.

Žadatel

Validní dle ROS: Ne

Název žadatele: Střední uměleckoprávní škola sklárská Valašské Meziříčí

I : 00845060

DI :

Validní dle RUIAN: Ano

Oficiální adresa žadatele: Zašovská 100/, 75701 Valašské Meziříčí

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Mgr. Dana Budayová

Telefon, email hlavní kontaktní osoby: **telefon:** 571615563
email: reditel@sklarskaskola.cz



1. Projekt

Projekt podléhá výběrovému řízení:	Ano
Projekt má partnera:	Ne
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let ve stejné prostředky v režimu podpory de-minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů /akcí:	Ano
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:	Ano



2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ071	Olomoucký kraj	St ední Morava
CZ072	Zlínský kraj	St ední Morava
CZ080	Moravskoslezský kraj	Moravskoslezsko

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:
CZ0723545058	Valašské Mezi í í	Vsetín

Specifické území:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ072	Zlínský kraj	100

Adresa místa realizace projektu:

Zašovská 100, 757 01 Valašské Mezi í í



3. Popis projektu

Zd vodn ní pot ebnosti projektu v etn popisu výchozího stavu:

St ední um leckopr myslová škola sklá ská Valašské Mezi í í vznikla již v roce 1944 a navázala tak na historii zpracování skla v regionu. Nyní je škola jedinou sklá skou školou na Morav a jedinou sklá skou školou v síti UNESCO škol. Vzhledem k významnosti školy je zapot ebí zajistit škole další nutný rozvoj v oblasti vhodných prostor ke vzd lávání.

Ve stávajícím stavu má škola k dispozici t i budovy: samotnou budovu školy, výškovou budovu Domova mládeže a školní ateliérovou hu . Tyto prostory, zejména výšková budova, která byla postavena v 60. letech, již v sou asné dob nevyhovují standard m a pro pot eby školy a jejího dalšího rozvoje jsou nedostate né. P edkládaný projekt je zam en na p ístavbu nového objektu ke stávající budov školy a stavební úpravy samotné budovy školy s . p. 603. Tento zám r reaguje na problémy, se kterými se musí sklá ská škola potýkat, což je p edevším špatný stav v podob nevhodných prostor pro výuku, která probíhá ve výškové budov Domova mládeže.

Výšková budova je zejména z t chto d vod dále nevyhovující pro využití:

- nemá vybudován bezbariérový p ístup,
- nevyhovující stav elektroinstalace a zdravotn technické instalace,
- budova má zastaralá a net snící okna,
- v ásti budovy se nachází nezateplená ást fasády - ochoz, který nevyhovuje tepeln technickým požadavk m,
- chyb ící venkovní únikové a požární schodišt ,
- konstrukce st echy budovy nebyla doposud opravována,
- v minulosti byla budova využívána jako ubytovna = nevhodné prostory pro výuku,
- nevyhovující stav venkovní kanalizace,
- špatný technický stav p ístupových komunikací v budov .

Pot ebnost p edkládaného projektu je tedy dána pot ebou vy ešit nedostatek prostor ke vzd lávání, jelikož další využití výškové budovy a její další rozvoj již není z bezpe nostního, technického a hygienického hlediska vhodný. P ístavbou nového objektu, který bude bezbariérový, bude škola moci p íjímat ke studiu také studenty s t lesným postižením, které nyní musí odmítat.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zajišt ní nových adekvátních prostor pro vzd lávání a tím dosažení vyšší atraktivity a kvality života ve m st Valašské Mezi í í. Hlavního cíle bude dosaženo díky projektem p edkládané investici do infrastruktury pro rozvoj vzd lávání.

Hlavní cíl projektu je potom tvo en souborem díl ích cíl projektu a to:

- zlepšení podmínek pro výuku odborných p edm t školy,
- modernizace prostor školy, které tak budou adekvátní pro využití moderních technologií ve výuce,
- napl ování dlouhodobého zám ru Zlínského kraje ve vzd lávání,
- vytvo ení podmínek pro zvyšování odborné úrovn a profesní kvalifikace žák ,
- integrace zdravotn postižených uchaze o st ední odborné vzd lání v um lecko emeslných a výtvarných oborech,
- ztraktivní vzd lávacích obor školy,
- soust ed ní veškeré teoretické a ásti praktické výuky do jedné budovy.

Posláním projektu je umožn ní zkvalitnit výuku v odborných p edm tech školy, modernizaci výuky a zvyšování kompetencí v informa ních technologiích, v chemii a v cizích jazycích.

Realizace projektu umožní sou asn p íjímání žák se zdravotním postižením, což je v sou asné dob velmi omezeno.



Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Projekt je v souladu s cílem programu, který je definován: "Zvýšení ekonomické výstřednosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu soudržnosti Střední Morava a životní úroveň jeho obyvatel ve svém komplexu.". Projekt zcela jednoznačně zlepšuje konkurenceschopnost regionu a životní úroveň obyvatel. Rozvoj do infrastruktury pro vzdělávání zlepšuje úroveň vzdělávání v regionu, což zvýší životní úroveň obyvatel a atraktivitu regionu, to bude mít pozitivní dopad na rozvoj města Valašské Meziříčí a doprovodných služeb ve městě. Projekt současně vytváří pozitivní externalitu, které jsou definovány zvýšením atraktivnosti města Valašské Meziříčí, což má pozitivní dopad na ekonomiku města a regionu.

Projekt je v souladu s cílem prioritní osy 2, který je definován: "Zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Střední Morava, zvýšení atraktivnosti regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a příznivých podmínek pro podnikání.". Realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivnosti města Valašské Meziříčí což bude mít pozitivní dopad na zlepšení kvality života obyvatel města a celého regionu soudržnosti Střední Morava.

Projekt je v souladu s cílem oblasti podpory 2.2, který je definován: "Zvýšení atraktivnosti měst pro práci a investice a zvyšování kvality života ve městech". S ohledem na zaměření projektu žadatele bude tento cíl uskutečněn prostřednictvím péřstavby skládkové školy za účelem dosažení a udržení standardu ve vzdělávání.

Realizací projektu získá přínosy zejména cílová skupina: Obyvatelé Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje ve věku 15 - 19 let a dále cílová skupina: Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci SUPŠ skládkové Valašské Meziříčí.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

V rámci přípravné fáze projektu jsou podrobně analyzovány a hodnoceny všechny relevantní aspekty spojené s přípravou realizační fáze projektu včetně analýzy potencionálních rizik, tak aby bylo možné přijmout opatření eliminující jejich dopad na investiční a provozní etapu projektu. V této fázi dochází k přípravě projektu, hledání a hodnocení jeho možných alternativních řešení ve vztahu k podmínkám poskytovatele dotace a jednání o možnostech financování projektu. Právní a finanční náročnost přípravné fáze projektu je spojena především se zpracováním nezbytných dokumentací (projektová studie, žádost o dotaci, projektová dokumentace pro stavební povolení, časový plán aktivit apod.), s jednáním s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem vydání potřebných povolení a rozhodnutí. Dále bude sestaven rozpočet a vypracována realizační dokumentace, jakožto podklady pro zadávací řízení na zhotovitele díla.

Mezi nejdůležitější aktivity přípravné fáze projektu patří:

- sestavení a jmenování členů projektového týmu,
- zpracování popisu investičního záměru projektantem (technická a výkresová část),
- sestavení rozpočtu projektu,
- zpracování podkladových dokumentů pro podání žádosti o dotaci za první etapu v programu ROP Střední Morava,
- zpracování podkladových dokumentů pro podání žádosti o dotaci ve druhé etapě programu ROP Střední Morava (v případě schválení žádosti za první etapu),

Kritické milníky v rámci přípravné fáze byly stanoveny následující:

- schválení investiční akce zřizovatelem školy - Zlínským krajem,
- souhlas dotčených orgánů a získání potřebných rozhodnutí s nabytím jejich právní moci,
- oznámení o rozhodnutí VRR a výzva k dopracování projektové žádosti.



Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Realizační fáze projektu je naplánována na leden 2014 - červen 2015. Realizační fáze projektu bude zahájena realizací výběrového řízení na dodavatele stavby a výběrem nejvhodnějšího dodavatele. Zadávací řízení bude probíhat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle metodických pokynů poskytovatele dotace. Za nejvýznamnější aktivitu investiční fáze projektu je považováno provedení stavebních prací v rozsahu následujících stavebních objektů a funkčních souborů:

- SO 01 - Pístavba budovy odborných učeben
- SO 02 - Stavební úpravy budovy č. p. 603
- FS 03 - Venkovní kanalizace
- FS 04 - Stavební úpravy výtahu
- FS 05 - Položka SLP kabel
- FS 06 - Zpevněné plochy, chodníky

Popisu jednotlivých stavebních objektů se podrobněji vnuje příloha Popis investičního záměru.

Součástí realizační fáze bude také zkušební provoz, který je naplánován na květen 2015 - červen 2015. Následovat bude zpracování a podání žádosti o platbu a závěrečné monitorovací zprávy.

Kritické milníky v rámci investiční fáze byly stanoveny následující:

- ukončení zadávacího řízení a podpis smlouvy s vítězným uchazečem,
- podpis ostatních nezbytných smluv (TDI apod.),
- podpis Smlouvy o poskytnutí dotace,
- protokolární předání staveníšť,
- získání kolaudačního souhlasu s užíváním,
- podání závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Zahájení provozu nových prostor školy je naplánováno na červenec 2015 respektive září 2015. Realizace projektu je prioritně určena pro definované cílové skupiny (Obyvatelé Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje ve věku 15 - 19 let a cílovou skupinu Pedagogické a nepedagogické pracovníky SUPŠ skládkové Valašské Meziříčí).

V rámci provozní fáze projektu nabídnou výstupy projektu možnost realizovat především aktivity odborné vzdělávací (atrium bude využito k prezentaci prací žáků školy, v nových prostorách bude probíhat výuka cizích jazyků, výuka technologie a chemie, výuka výtvarné techniky). Vznikne nová víceúčelová učebna odborných předmětů s výstavní plochou. Škola získá depozit maturitních a klauzurních prací.

Udržitelnost projektu bude zajištěna následovně:

- provozní náklady (úklid, údržba, spotřeba elektrické energie a vody) budou plně pokryty prostředky školy, které budou v rozpočtu vyčleněny.
- odpovědnost za aktivity a udržitelnost projektu bude mít vedení školy, které bude pravidelně stanovovat cílené plány a kontrolovat jejich naplnění tak, aby byla zajištěna vytiženost a uspokojeny potřeby cílových skupin.



P ipravenost projektu k realizaci:

Koncepce zástavby byla vypracována již v roce 1999 formou studie generelu výstavby areálu sklářské školy. Dále pak byly realizovány některé dílčí projekty podle tohoto generelu, jako školní ateliérová huň, sjednocení p ípojky plynu, kanalizace, rekonstrukce kotelny, zateplení budovy internátu, stavební úpravy suterénu školy.

Žadatel má tedy nyní jasnou představu o realizovaném projektu. V současné době jsou již známi konkrétní členové projektového týmu v etně vymezení odpovědností za realizaci jednotlivých aktivit. Žadatel má zpracovanou výkresovou část, vypracovaný předběžný rozpočet projektu a stanoveny cíle a strategii související s následnou provozní částí.

Souasně žadatel zná finanční náročnost projektu, přičemž má zajištěny finanční prostředky na spolufinancování projektu. Projekt je zajištěn i po stránce majetkoprávních vztahů. Všechny pozemky jsou v majetku Zlínského kraje - zizovatele žadatele.

P edkladatel projektu v rámci příprav projektu (žádosti o dotaci) souasně realizoval dotazníkové šetření zjišťující míru zvýšení atraktivity místa (výsledky a metodika dotazníkového šetření jsou součástí Marketingové analýzy).

Vazba na jiné aktivity a projekty:

P edkládaný projekt SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy p. 603., reaguje na dlouhodobou strategii vedení školy v rozvoji odborného vzdělávání.

Projekt navazuje na tyto projekty realizované v minulosti:

V oblasti VaV nových sklářských technologií - dva projekty v rámci programu IMPULS, které byly zaměřeny na výzkum a vývoj technologií tavicích procesů pro výrobu užitkového a dekorativního skla a výzkum a vývoj agregace skelných materiálů v etně odpadového skla a jeho interiérové a umělecké využití. Díky těmto projektům byly přijaty 3 užité vzory barevných skel a podány 3 patentové přihlášky.

V oblasti odborného vzdělávání projekt navazuje na projekty Bielokarpatská sklářská výzkumno-vývojová a vzdělávací základna, projekt FRESH GLASS SCHOOL a projekt VITRUM PRO FUTURUM. Tyto projekty byly zaměřeny na rozvoj odborného vzdělávání formou spolupráce.

Svou podstatou projekt navazuje na dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje, který byl stanovený v roce 2012, a to zejména v oblastech zvyšování příležitostí ve vzdělávání pro vyloučené sociální skupiny jako jsou tělesně postižené osoby a v oblasti rozvoje infrastruktury odborného vzdělávání.

Projekt zároveň reaguje na Strategii rozvoje Zlínského kraje v období 2009 - 2020.



4. Personální zajištění projektu

Po adí lena týmu: 001
Titul p ed jménem: Mgr.
P íjmení: Budayová
Jméno: Dana
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Vedoucí projektového týmu
Název organizace: St ední um leckopr myslová škola sklá ská Valašské Mezi í í
Funkce v rámci organizace: editelka školy, statutární orgán

Zapojení lena p i p íprav projektu:

Vedoucí projektového týmu je odpov dný za celkový dohled nad realizovaným projektem, schvaluje rozhodující záležitosti a kontroluje dosahování plánovaných cíl .

editelka školy zajiš uje:

- sestavení a jmenování projektového týmu,
- organizaci výb ru zhotovitele projektové dokumentace v etn uzav ení smlouvy,
- ve spolupráci s poradenskou firmou zajiš uje podklady pro zpracování žádosti do ROP St ední Morava.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

V rámci realiza ní (investi ní) fáze projektu bude vedoucí projektového týmu odpov dný za tyto innosti:

- kontrola kvality provád ěných prací (ve spolupráci se stavebním dozorem),
- kontrola dodržování finan ního rámce stanoveného rozpo tem projektu,
- kontrola dodržování harmonogramu stavebních prací.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

editelka školy má odpov dnost za dosažení stanovených cíl , které byly v rámci projektu nastaveny. Deleguje úkoly na jednotlivé zam stnance školy a provád ě kontrolu pln ění cíl , a to z pohledu rozvíjení aktivit, které projekt umož ũje.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Mgr. Budayová se podílela na ízení následujících projekt :

- START - profesní p íprava a zvyšování klasifikace.
- MOTÝL projekty zam ěné na rozvoj osobnosti.
- Sokrates/ Arion, Leonardo daVinci - projekty zam ěné na pobytové aktivity a vým ěnné pobyty student .
- IMPULS-MSK, FI-IM3/177 projekt zam ěn na výzkum a vývoj technologií tavicích proces pro výrobu užitkového a dekora ního skla.
- IMPULS-ASM, FI-IM5/050 projekt zam ěn na výzkum a vývoj agregace skelných materiál v etn odpadového skla a jeho interiérové a um lecké využití.
- Projekt Bielokarpatská sklárská výzkumno-vývojová a vzdělávací základ a - projekt byl zam ěn na rozší ení výzkumné základny hutního modelového pracovišt sklá ských proces a laborato e GLASS CENTRA.
- III/2 Inovace a zkvalit ování výuky prost ednictvím ICT - zkvalitn ění výuky prost ednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie.
- ProjektUNIV 2 KRAJE - zam ěný na prom ěnu škol v centra celo-životního u ení.



Po adí lena týmu: 002
Titul p ed jménem: Ing.
P íjmení: Hložánek
Jméno: Radek
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Zástupce vedoucího projektového týmu
Název organizace: St ední um leckopr myslová škola sklá ská Valašské Mezi í í
Funkce v rámci organizace: zástupce editel, zástupce statutárního orgánu

Zapojení lena p i p íprav projektu:

Spole n s vedoucím projektového týmu spolupracuje na realizaci aktivit v p ípravné fázi projektu.
Zástupce editel spolupracuje na následujících aktivitách:
- organizace výb ru zhotovitele projektové dokumentace,
- p íprava podklad pro vypracování rozpo tu projektu (ve spolupráci s kvalifikovaným rozpo tá em),
- zajiš uje koordinaci prací p i p íprav podklad pro zpracování žádosti do ROP St ední Morava.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

V rámci realiza ní (investi ní) fáze projektu zástupce vedoucího projektového týmu spolupracuje s editelkou školy na zajišt ní následujících aktivit:
- kontrola dodržování finan ního rámce,
- kontrola dodržování harmonogramu stavebních prací,
- kontrola kvality provád ěných prací.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

Spolupracuje s vedoucím projektového týmu na realizaci a udržení cíl , které byly projektem nastaveny.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Ing. Hložánek p sobil jako len ešitelských tým projekt v pozici zástupce vedoucího. Jednalo se o projekty :
- IMPULS-MSK, FI-IM3/177 projekt VaV MPO - výstupem projektu byly t i patenty a t i užité vzory, které byly zavedeny po skon ění projektu po roce 2009 u Spolu ešitel tohoto projektu v Moravských sklárnách Kv tná.
- IMPULS-ASM, FI-IM5/050 projekt VaV MPO - Pr myslový výzkum agregace skelných materiál - výstupem projektu byl jeden patent a jeden užité vzor.
- Projekt Bielokarpatská sklárska výskumno-vývojová a vzdelávacia základ a, který byl ízen Tren ianskou univerzitou A. Dub eka v Tren íne. Projekt byl zam ěn na rozší ění výzkumné základny hutního modelového pracovišt sklá ských proces a laborato e GLASS CENTRA.
- EU - peníze st edním školám.



Po adí lena týmu: 003
Titul p ed jménem: Ing.
P íjmení: Šnevajs
Jméno: Radomír
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Vedení administrativy a ú etní evidence
Název organizace: St ední um leckopr myslová škola sklá ská Valašské Mezi í í
Funkce v rámci organizace: Vedoucí ekonomického odd lení

Zapojení lena p i p íprav projektu:

Ú asten sch zek projektového týmu, v rámci svých kompetencí zajiš uje administrativní a ú etní evidenci v rozsahu daného projektem.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

V rámci realiza ní fáze projektu zajiš uje:

- kontrolu dodavatelských faktur,
- p zkoumání v cné správnosti a p ípustnosti dodavatelských faktur,
- kontrolu ostatních výdaj v návaznosti na rozpo et projektu,
- dohled nad pr b hem ešení projektu ve vztahu k vyhlášeným podmínkám poskytovatele dotace,
- kontrola pln ní podmínek povinné publicity (vyhotovení billboardu a pam tní desky bude sou ástí stavebních prací).

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

V rámci monitoringu projektu bude spolupracovat s poradenskou firmou na zpracování monitorovacích zpráv, a to ve form zajiš ování ú etních a ekonomických informací.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti z oblasti finan ní analýzy, rozpo tování a vyhodnocování projekt .



Po adí lena týmu: 004
Titul p ed jménem: Ing.
P íjmení: Barto
Jméno: Milan
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Projektový manažer
Název organizace: BARTON & BARTON, s.r.o.
Funkce v rámci organizace: editel

Zapojení lena p i p íprav projektu:

V rámci svých kompetencí je zodpov dný za p ípravu žádosti a dokumentace pro dotaci ze strukturálních fond a její p edložení p íslušným orgán m. Ú astní se sch zek projektového týmu a komunikuje s jejími leny. Je zapojen do realizace výb rového ízení na dodavatele projektové dokumentace v rámci projektu a spolupracuje na p íprav finan ní a ekonomické analýzy projektu.

Zapojení lena p i realizaci projektu:

Nezapojen.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

Nezapojen.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Byl ú asten mnoha rozsáhlých projekt z oblasti stavebnictví. Má zkušenosti se zpracováním studií proveditelnosti v rámci ROP St ední Morava, Opera ního programu Podnikání a inovace, apod. Dále má zkušenosti z oblasti dota ního managementu (administrace získaných dotací, tvorba výb rových ízení, apod.).

Mezi jeho další relevantní znalosti pat í:

- p íprava strategických plán obcí a jejich napl ování,
- tvorba podnikatelských zám r v etn zpracování ekonomické ásti,
- tvorba žádostí o platbu v rámci ROP St ední Morava, OPPI,
- tvorba monitorovacích zpráv v rámci ROP St ední Morava, OPPI,
- konzultace k dota níím titul m.



5. Žadatel projektu

Validní dle ROS: Ne

Název žadatele: St ední um leckopr myslová škola sklá ská Valašské Mezi í í
I : 00845060

DI :

Právní forma: P ísp vková organizace z ízená územním samosprávným celkem

Plátce DPH: Ne

Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Žadatel spl uje definici MSP: Ne

Po et zam stnanc :

Typ podniku: Velký

Typ žadatele: Školy a školská za ízení (tj. právnická osoba zapsaná ve školském rejst íku)

Statutární zástupci:

P íjmení:	Budayová	Jméno:	Dana
Titul p ed:	Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	editelka školy, statutární orgán	Telefon:	571615563
Fax:	571621001	Telefon II.:	603571548
Email:	reditel@sklarskaskola.cz		

Kontaktní osoby:

P íjmení:	Budayová	Jméno:	Dana
Titul p ed:	Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	editelka školy, statutární orgán	Telefon:	571615563
Fax:	571621001	Telefon II.:	603571548
Email:	reditel@sklarskaskola.cz		

P íjmení:	Serafinová	Jméno:	Milena
Titul p ed:		Titul za:	
Funkce osoby:	Asistentka editelky	Telefon:	571621466
Fax:	571621001	Telefon II.:	571613203
Email:	kancelarr@sklarskaskola.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Budayová Dana



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Oficiální adresa:

Validní dle RUIAN:	Ano		
Kraj:	Zlínský kraj	Okres:	Vsetín
Obec:	Valašské Meziříčí	část obce:	Krásno nad Bečvou
Místní část:		Ulice:	Zašovská
PS :	75701	číslo popisné:	100
WWW:	http://www.sklarskaskola.cz		

Adresa pro doručení:

Validní dle RUIAN:	Ano		
Kraj:	Zlínský kraj	Okres:	Vsetín
Obec:	Valašské Meziříčí	část obce:	Krásno nad Bečvou
Místní část:		Ulice:	Zašovská
PS :	75701	číslo popisné:	100
WWW:	http://www.sklarskaskola.cz		



6. Zkušenosti žadatele

Po adí reference: 001
 Název projektu/akce: Školní ateliérová hu
 Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: St ední um leckopr myslová škola sklá ská Valašské Mezi í í
 Celkové výdaje projektu/akce: 23 150 897,80
 Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 12/1999 - 12/2001
 Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo školství a t lovýchovy R
 Název grantu/programu: Investi ní akce

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Investi ní výstavba školní ateliérové huti. Výstupem investice byla výstavba odborných pracoviš sklá ské výroby (hutní pracoviš se dv ma pánvovými tavíci agregáty, brusírna, kulírna, pracoviš um leckých vitráží a tavených plastik, pracoviš fusingu) a vybudování materiáln technického zajiš ní pot eby aplikovaného pr myslového výzkumu a vývoje ve sklá ství.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel vedl investi ní akci ve všech jejích fázích a p ímo se podílel na realizaci investi ního zám ru.

Po adí reference: 002
 Název projektu/akce: GLASS CENTRUM
 Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: St ední um leckopr myslová škola sklá ská Valašské Mezi í í
 Celkové výdaje projektu/akce: 25 159 000,00
 Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 04/1999 - 12/2001
 Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo pr myslu a obchodu R
 Název grantu/programu: Rozvoj center špi kových pr myslových výrobk a technologií

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Výstupem projektu bylo vytvo ení stálého ešitelského týmu a vybudování materiáln technického zajiš ní pot eby aplikovaného pr myslového výzkumu a vývoje ve sklá ství.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel byl autorem projektu a p íjemcem dotace, spolup íjemci dotace byly dále Laborato anorganických materiál p i AV R a VŠCHT Praha a Sklá ský ústav Hradec Králové. Žadatel vedl projekt ve všech jeho fázích a p ímo se podílel na výzkumu a vývoji nových technologií.

Po adí reference: 003
 Název projektu/akce: IMPULS MSK
 Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: St ední um leckopr myslová škola sklá ská Valašské Mezi í í
 Celkové výdaje projektu/akce: 28 252 000,00
 Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 06/2006 - 06/2009



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Zdroje financování/poskytovatel dotace: MPO R (45%), Moravské sklárny Květná (55%)

Název grantu/programu: IMPULS

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Projekt zaměřený na výzkum a vývoj technologií tavicích procesů s cílem snížení odpadovosti, energetické náročnosti a ekologické zátěže sklářské výroby užitkového a dekorativního skla. Byly vydány 3 užité vzory a 3 patenty. Byla vydána odborná publikace "Barvení skla".

Popis zapojení žadatele do příprav, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel byl autorem projektu - příjemcem dotace, spolu příjemci dotace byly Moravské sklárny Květná, s. r. o. a Laboratoř anorganických materiálů AV R a VŠCHT Praha. Žadatel vedl projekt ve všech jeho fázích a přímo se podílel na výzkumu a vývoji nových technologií tavicích procesů.

Podíly reference: 004

Název projektu/akce: Agregace skelných materiálů

Jméno (název) žadatele/příjemce/realizátora: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Celkové výdaje projektu/akce: 19 000 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 05/2008 - 12/2010

Zdroje financování/poskytovatel dotace: MPO R (40%), Moravské sklárny Květná, s. r. o. (60%)

Název grantu/programu: IMPULS

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Projekt zaměřený na výzkum a vývoj agregace skelných materiálů, včetně odpadového skla, a jeho interiérového a uměleckého využití. Cílem byl vývoj nových skel a využití odpadového skla technologií sintrování s přihlednutím ke snížení energetické a ekologické zátěže sklářské výroby. Výstupem bylo vydání jednoho užitého vzoru a jednoho patentu.

Popis zapojení žadatele do příprav, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel byl autorem projektu - příjemcem dotace, spolu příjemci dotace byly Moravské sklárny Květná, s. r. o. a Laboratoř anorganických materiálů AV R a VŠCHT Praha. Žadatel vedl projekt ve všech jeho fázích a přímo se podílel na výzkumu a vývoji nových technologií.

Podíly reference: 005

Název projektu/akce: Inovace výuky digitalizací učebních textů

Jméno (název) žadatele/příjemce/realizátora: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Celkové výdaje projektu/akce: 737 370,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 08/2012 - 08/2014

Zdroje financování/poskytovatel dotace: MŠMT (strukturální fond 85%; státní rozpočet 15%)

Název grantu/programu: OP VK: EU peníze středním školám

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu početnějšího vzdělávání na střední škole. Výstupem je vytvoření a ověření 15 sad digitalizovaných učebních textů.

Popis zapojení žadatele do příprav, realizace a provozu projektu/akce:



Žadatel je autorem projektu a podílí se na všech jeho fázích.

Po adí reference: 006
Název projektu/akce: Bielokarpatská sklárská výskumno-vývojová a vzdelávacia základňa
Jméno (název) žadatele/podkladatele/realizátora: Univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín, partner: SUPŠ sklárská
Celkové výdaje projektu/akce: 17 069 825,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 08/2009 - 03/2012
Zdroje financování/poskytovatel dotace: ERDF, Státní rozpočet, Zlínský kraj
Název grantu/programu: Program cezhraničnej spolupráce SR a ČR

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Projekt zaměřený na výzkum a vývoj nových skel a příslušných technologií rozšířením laboratorní a technologické vybavenosti. Výstupem bylo dovybavení hutního modelového pracoviště o mříčkové systémy spotřebiče vzduchu a zemního plynu a dále slinovací experimentální pec.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

SUPŠ sklárská byla hlavním přeshraničním partnerem projektu a podílela se v rozsahu stanoveným projektem na všech jeho fázích.



7. Partner projektu



8. Harmonogram projektu

Název aktivity:	P edinvesti ní fáze - období p ípravných prací (sestavení a jmenování len projektového týmu, zpracování popisu investí ního zám ru projektantem, sestavení rozpo tu projektu, zpracování podkladových dokument pro podání žádosti o dotaci).
Za átek aktivity:	02.04.2013
Konec aktivity:	14.12.2013
Název aktivity:	Výb rové ízení na dodavatele stavebních prací
Za átek aktivity:	15.01.2014
Konec aktivity:	30.05.2014
Název aktivity:	Výb rové ízení na technický dozor a koordinátora bezpe nosti
Za átek aktivity:	01.04.2014
Konec aktivity:	31.05.2014
Název aktivity:	Realizace stavebních prací (realiza ní/investi ní fáze projektu) v etn výkonu stavebního dozoru
Za átek aktivity:	01.07.2014
Konec aktivity:	30.04.2015
Název aktivity:	Zkušební provoz
Za átek aktivity:	01.05.2015
Konec aktivity:	30.06.2015
Název aktivity:	Kolaudace objektu
Za átek aktivity:	01.05.2015
Konec aktivity:	31.05.2015
Název aktivity:	Podání záv re né monitorovací zprávy v etn žádosti o platbu
Za átek aktivity:	01.07.2015
Konec aktivity:	14.08.2015



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Datum zahájení projektu: 02.04.2013
Datum ukonění projektu: 14.08.2015
Doba trvání projektu v měsících: 28,40
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.07.2014
Předpokládané datum ukonění fyzické realizace projektu: 30.06.2015

Popis časové realizace:

Předinvestiční fáze - období přípravných prací

- vypracování projektové dokumentace,
- zřízení projektového týmu,
- zpracování žádosti do ROP Střední Morava.

Investiční fáze

- výběrové řízení na dodavatele stavebních prací,
- výběrové řízení na technický dozor a koordinátora bezpečnosti,
- realizace stavebních prací,
- zkušební provoz,
- kolaudace,
- podání závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu.

Ukončení projektu je dáno datem 14.8.2015 (mezní datum pro podání závěrečné žádosti o platbu). Před tímto datem bude současně podáno závěrečné monitorovací hlášení bez žádosti o platbu, jehož přídělkem bude i návrh závěrečného vyúčtování způsobilých výdajů (bude předloženo nejpozději do 40 pracovních dnů od převzetí díla od dodavatele).



9. Podpora de-minimis



10. Další podpory ve vztahu k projektu



11. Hodnoty indikátor

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	M rná jednotka	P edpokládané datum pln ní:
31.21.	Po et podpo ených projekt s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj	0,00	1,00	1,00	Po et	30.06.2015
31.22.	Po et podpo ených projekt s pozitivním vlivem na rovné p íležitosti	0,00	1,00	1,00	Po et	30.06.2015
31.67.	Po et uživatel majících prosp ch z podpo ených vzd lávacích za ízení	0,00	141,00	141,00	Po et	31.12.2016
36.21.	Plocha nov vybudovaných objekt pro vzd lávání (m sta)	0,00	514,00	514,00	m2	30.06.2015
36.41.	Po et regenerovaných, revitalizovaných a nových objekt pro vzd lávání - ve m stech	0,00	1,00	1,00	Po et	30.06.2015
65.51.00	Zvýšení atraktivity podpo ených m st a obcí	100,00	209,00	109,00	%	30.06.2016



12. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 19
Název: Zahrnuje projekt environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
Výchozí hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum cílové hodnoty: 14.08.2015
Měrná jednotka: počet projektů

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Po realizaci projektu budou v novém objektu umístěny vzdělávací nástroje z oblastí environmentálních témat, například recyklace skla, využití recyklovaného odpadu při výrobě skla a vliv výroby skla na životní prostředí.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 45

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Příspěvek je realizace projektu k úsporám energie i ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Přístavbou nového objektu školy a péstováním výuky z výškové budovy, která byla vybudována v 60. letech, dojde díky novým stavebním standardům a nárokům na spotřebu energie u nové výstavby, ke snížení nákladů na vytápění a elektrickou energii.



13. Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	řízení projektu			0,00	0,00		0
01.01	Osobní náklady projektového týmu	0	0,00	0,00	0,00		0
01.02	Odvody soc. a zdr. pojištění zaměstnavatele za zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03	Režijní náklady (pronájem, spotřeba materiál, telefony/net, energie, režie)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.04	Cestovní náhrady	0	0,00	0,00	0,00		0
01.05	Finanční výdaje a poplatky	0	0,00	0,00	0,00		0
01.06	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0
01.07	Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0
01.08	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence)	0	0,00	0,00	0,00		0
02	Publicita a marketing projektu			43 000,00	0,00		0,21
02.01	Publicita (informační tabule, pamětní desky)	1	43 000,00	43 000,00	0,00	k	0,21
02.02	Marketingové a propagační aktivity projektu (do 2% CZV)	0	0,00	0,00	0,00		0
03	Nákup služeb			134 000,00	0,00		0,67
03.01	Audit a odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	0	0,00	0,00	0,00		0
03.02	Poradenství - finanční, ekonomické, právní, technické	0	0,00	0,00	0,00		0
03.03	Pekleady a tlumočení	0	0,00	0,00	0,00		0
03.04	Výběrová řízení - zadávací dokumentace, organizace výběrových řízení			134 000,00	0,00		0,67
03.04.01	Výběrové řízení na projektanta	1	37 000,00	37 000,00	0,00	K	0,18
03.04.02	Výběrové řízení na zhotovitele stavby	1	97 000,00	97 000,00	0,00	K	0,48
03.05	Ostatní služby	0	0,00	0,00	0,00		0
04	Náklady na stavební část a nákup technologií			19 887 400,00	0,00		99,12
04.01	Zabezpečení výstavby (inženýrskáinnost)			318 970,00	0,00		1,59
04.01.01	Technický dozor investora	1	200 000,00	200 000,00	0,00	K	1
04.01.02	Koordinátor bezpečnosti práce	1	50 000,00	50 000,00	0,00	K	0,25



Finální verze žádosti (ROP-IP)

04.01.03	Inženýrskáinnost pro územní rozhodnutí a vydání stavebního povolení	1	38 720,00	38 720,00	0,00	K	0,19
04.01.04	Autorský dozor	1	30 250,00	30 250,00	0,00	K	0,15
04.02	Pořízení pozemk do 10% CZV	0	0,00	0,00	0,00		0
04.03	Pořízení staveb	0	0,00	0,00	0,00		0
04.04	Dokumentace projektu (do 5 % CZV) z toho dokumentace pro přípravu žádosti (max 120 tis. K)			603 430,00	0,00		3,01
04.04.01	Projektová dokumentace (Objemová studie, DUR, DSP, RPD, poplatky)	1	503 430,00	503 430,00	0,00	K	2,51
04.04.02	Připrava žádosti	1	100 000,00	100 000,00	0,00	K	0,5
04.05	Stavební část stavby v rámci SO			18 965 000,00	0,00		94,52
04.05.01	SO 01 Přístavba budovy odborných úben	2815	5 585,15	15 722 197,25	0,00	m3	78,36
04.05.02	SO 02 Stavební úpravy budovy ,p. 603	480	3 630,00	1 742 400,00	0,00	m3	8,68
04.05.03	FS 03 Venkovní kanalizace	50	5 445,00	272 250,00	0,00	bm	1,36
04.05.04	FS 04 Stavební úpravy výtahu	1	786 503,25	786 503,25	0,00	ks	3,92
04.05.05	FS 05 Ploška SLP kabel	30	2 016,65	60 499,50	0,00	m	0,3
04.05.06	FS 06 Zpevněné plochy, chodníky	150	2 541,00	381 150,00	0,00	m2	1,9
04.06	Technologická zařízení (nákup a leasing technologických zařízení - nové i použité za zařízení)	0	0,00	0,00	0,00		0
04.07	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence)	0	0,00	0,00	0,00		0
04.08	Náklady na demolice staveb	0	0,00	0,00	0,00		0
05	Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek			0,00	0,00		0
05.01	Nákup nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0
05.02	Nákup nebo technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0
05.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0
05.04	Nákup jiného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0
06	Jiné náklady			0,00	0,00		0
06.01	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu	0	0,00	0,00	0,00		0
06.02	Ostatní (specifikujte)	0	0,00	0,00	0,00		0
07	Klížové financování (do 20% CZV)			0,00	0,00		0
07.01	Osobní náklady projektového týmu	0	0,00	0,00	0,00		0



Finální verze žádosti (ROP-IP)

07.02	Odvody soc. a zdrav. pojištění zaměstnavatele za zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00	0
07.03	Režijní náklady (pronájem, spotřební materiál, telefony/net, energie, režie)	0	0,00	0,00	0,00	0
07.04	Cestovní náhrady	0	0,00	0,00	0,00	0
07.05	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu	0	0,00	0,00	0,00	0
08	Zp sobilé výdaje celkem			20 064 400,00	0,00	100
08.01	Zp sobilé výdaje celkem bez křizového financování			20 064 400,00	0,00	100
08.02	Křizové financování			0,00	0,00	0
09	Nezp sobilé výdaje celkem	0	0,00	0,00	0,00	0
10	Celkové výdaje projektu			20 064 400,00	0,00	100



14. Pohled financování projektu

	Náklady projektu v K	Procenta z celkových náklad
Celkové výdaje projektu	20 064 400,00	
Celkové zp sobilé výdaje	20 064 400,00	
Celkové zp sobilé investiční výdaje	20 064 400,00	
Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje	0,00	
Jiné peněžní příjmy projektu	0,00	
Příjmy projektu dle článku 55	0,00	
Zp sobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)	20 064 400,00	
Klížové financování		
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	3 009 660,00	15,00
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	17 054 740,00	85,00
- z toho EU	17 054 740,00	85,00
Žadatel	3 009 660,00	
- Úvěry bank		
- Ostatní zdroje		
- Příjmy výnosy		
- Vlastní zdroje	3 009 660,00	



15. Finan ní plán

Po adí žádosti o platbu:	01
P edpokládaná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K):	659 727,50
Datum p edložení žádosti o platbu:	30.06.2014
Z toho neinvesti ní (K):	0,00
Z toho investi ní (K):	659 727,50
Po adí žádosti o platbu:	02
P edpokládaná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K):	11 278 590,50
Datum p edložení žádosti o platbu:	16.01.2015
Z toho neinvesti ní (K):	0,00
Z toho investi ní (K):	11 278 590,50
Po adí žádosti o platbu:	03
P edpokládaná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K):	5 116 422,00
Datum p edložení žádosti o platbu:	14.08.2015
Z toho neinvesti ní (K):	0,00
Z toho investi ní (K):	5 116 422,00



16. Prioritní téma

Název prioritního téma: **Vzdávací infrastruktura**
í slo prioritního téma: **75**
Prostředky z EU v Kč : **17 054 740,00**

Název typu území: **Město**
í slo typu území: **01**

Název hospodářské činnosti: **Vzdávání**
í slo hospodářské činnosti: **18**



17. Výběrová řízení

Pořadové číslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : Projektová dokumentace pro přípravu odborných úkolů a stavebních úprav budovy č.p.603
 Vyplněné údaje k: Výběrové řízení
 V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav V : Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh V podle předem tu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 395 000,00
 Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 01.10.2013
 Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 30.10.2013
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 30.10.2013
 Popis:
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutecná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
EP Rožnov, a.s.	45193631	395 000,00	
		Akciová společnost	



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Pořadové číslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP
Vyplávané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předem tu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 206 611,00
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 01.04.2014
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 31.05.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Po adové číslo V : 003
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : SUPŠ sklárská Valašské Meziříčí - pístavba odborných
u Eben a stavební úpravy budovy . p. 603
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Stavební práce
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 15 709 090,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 15.01.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.05.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Po adové číslo V : 004
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : Výběr zpracovatele objemové studie
 Vypl ované údaje k: Výběrové řízení
 V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav V : Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh V podle předem tu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 45 000,00
 Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 27.03.2013
 Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 15.04.2013
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 15.04.2013
 Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
IPR spol. s r.o.	47667109	45 000,00	
		Společnost s ručením omezeným	



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Po adové číslo V : 005
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : Výběr zpracovatele výběrového řízení na projektanta
 Vyplávané údaje k: Výběrové řízení
 V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav V : Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh V podle předem tu: Služby
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 30 578,00
 Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 22.08.2013
 Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 09.09.2013
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 09.09.2013
 Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutecná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
BARTON & BARTON, s.r.o.	26832232	30 578,00	
		Společnost s ručením omezeným	



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Po adové číslo V : 006
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Zpracovatel žádosti o dotaci
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH:
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 82 644,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 27.03.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 05.04.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo: 05.04.2013
Popis:

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
BARTON & BARTON, s.r.o.	26832232	82 644,00	
		Spole nost s ru ením omezeným	



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Po adové číslo V : 007
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Zpracovatel výběrového řízení na stavební práce
Vyplávané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předem tu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 165,00
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 02.12.2013
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 08.01.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



18. Horizontální témata

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

Realizace projektu si nevyžádá zábor zemědělské půdy, nedotýká se památkově chráněných objektů a neprochází chráněným územím. Využití území nebude součástí požadovat posouzení vlivů na životní prostředí. Klima nebude ovlivněno. V období výstavby dojde k mírnému, krátkodobému zvýšení emisí výfukových plynů z nákladních automobilů a stavebních mechanismů. Výstavba bude prováděna v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu a bude respektovat právní předpisy ČR, politiky EU a ČR v oblasti životního prostředí. V oblastech, ve kterých projekt působí, významně napomáhá udržitelnosti, zejména pak její sociální a environmentální složky. Lze tedy s určitostí konstatovat, že projekt svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Nová výstavba školy a stavební úpravy budou v rámci projektu řešeny bezbariérově a umožní tak přístup ke vzdělávání i pro tělesně postižené zájemce. Přístup ke vzdělávání na škole budou mít žadatelé bez rozdílu pohlaví, rasy, světového názoru, sexuální orientace, apod.



19. Rovné příležitosti

Íslo: 1

Název: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Popis:

Objekt bude splňovat požadavky na bezbariérové úpravy (nájezdy, bezbariérové vstupy, bezbariérové sociální zařízení, výtah upravený pro potřeby handicapovaných osob), čímž umožní integraci osob postižených sociální exkluzí do společenského "života".

Íslo: 9

Název: Projekt je ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání.

Popis:

Realizací projektu bude zajištěn přístup do školy pro pohybově omezené osoby, a to díky bezbariérově řešenému přístupu do školy a stavebním úpravám výtahu, který bude řešen bezbariérově včetně vnějších bezbariérových návazností.



20. Publicita

Způsob zajištění publicity: Oznámení na billboardech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu bude v místě realizace projektu umístěna informační cedule (billboard), která bude obsahovat plochu, kde bude veřejnost informována o finanční spolupráci EU. Tato část bude zabírat minimálně 25 % celkové plochy panelu a bude zobrazovat symbol EU odpovídající platným specifikacím, odkaz na EU, odkaz na ERDF, logo ROP Střední Morava a standardní slogan zdrazující přínos Společenství, přičemž symbol bude viditelný a text čitelný. Dále bude na billboardu povinně umístěn název projektu, který bude případně doplněn o vizualizaci. Informační cedule bude na místě realizace projektu zachována po celou dobu realizace.

Způsob zajištění publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na internetových stránkách školy bude umístěno oznámení o spolufinancování projektu prostřednictvím ROP Střední Morava.

Způsob zajištění publicity: Viditelné umístění trvalé informační desky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na nové přístavbě školy bude po ukončení investice na viditelném místě umístěna pamětní deska odkazující se na spolufinancování z ROP Střední Morava.

Způsob zajištění publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Žadatel souhlasí se zveřejněním projektu v seznamu příjemců.

Způsob zajištění publicity: Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Informace o projektu a o podpoře spolufinancování z fondů EU resp. ERDF bude uvedena také v regionálním tisku.



22. Přílohy projektu

Název přílohy: Doklady o právní subjektivitě žadatele
Číslo přílohy: 1
Požadovaná příloha: Povinné přílohy-projektová žádost
Počet listů: 19
Počet vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Marketingová analýza
Číslo přílohy: 2
Požadovaná příloha: Povinné přílohy-projektová žádost
Počet listů: 28
Počet vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ
Příloha:
Popis:



Název p ílohy: Popis investí ního zám ru
íslo p ílohy: 3
Požadovaná p íloha: Povinné p ílohy-projektová žádost
Po et list : 23
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Finan ní a ekonomická analýza projektu (FEA)
íslo p ílohy: 4
Požadovaná p íloha: Povinné p ílohy-projektová žádost
Po et list : 17
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Doklady o zajišt ní financování
íslo p ílohy: 5
Požadovaná p íloha: Povinné p ílohy-projektová žádost
Po et list : 2
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ
P íloha:
Popis:



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název p ílohy: Fotodokumentace stávajícího stavu
íslo p ílohy: 6
Požadovaná p íloha: Povinné p ílohy-projektová žádost
Po et list : 3
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Územn plánovací informace
íslo p ílohy: 7
Požadovaná p íloha: Povinné p ílohy-projektová žádost
Po et list : 3
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: estná prohlášení
íslo p ílohy: 8
Požadovaná p íloha: Povinné p ílohy-projektová žádost
Po et list : 1
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ
P íloha:
Popis:



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název p ílohy: Ceník pro posouzení hospodárnosti
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list : 2
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list : 5
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: REDITEL@SKLARSKASKOLA.CZ
P íloha:
Popis:



HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zahájení a ukonění projektu: 02.04.2013 14.08.2015

Datum fyzického zahájení a fyzického ukonění projektu: 01.07.2014 30.06.2015

	2013											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukonění projektu:				02.04								
Fyz. zahájení a ukonění projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
P edinvesti ní fáze - období p ípravných prací (sestavení a jmenování len projektového týmu, zpracování popisu investi ního zám ru projektantem, sestavení rozpo tu projektu, zpracování podkladových dokument pro podání žádosti o dotaci).												
Výb rové ízení na dodavatele stavebních prací												
Výb rové ízení na technický dozor a koordinátora bezpe nosti												
Realizace stavebních prací (realiza ní/investi ní fáze projektu) v etn výkonu stavebního dozoru												
Zkušební provoz												
Kolaudace objektu												
Podání záv re né monitorovací zprávy v etn žádosti o platbu												

	2014											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukonění projektu:												
Fyz. zahájení a ukonění projektu:							01.07					
Datum žádosti o platbu:						30.06						
P edinvesti ní fáze - období p ípravných prací (sestavení a jmenování len projektového týmu, zpracování popisu investi ního zám ru projektantem, sestavení rozpo tu projektu, zpracování podkladových dokument pro podání žádosti o dotaci).												
Výb rové ízení na dodavatele stavebních prací												
Výb rové ízení na technický dozor a koordinátora bezpe nosti												



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Realizace stavebních prací (realizační/investiční fáze projektu) v etn. výkonu stavebního dozoru													
Zkušební provoz													
Kolaudace objektu													
Podání závěrečné monitorovací zprávy v etn. žádosti o platbu													

	2015											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukonění projektu:								14.08				
Fyz. zahájení a ukonění projektu:						30.06						
Datum žádosti o platbu:	16.01							14.08				
Předinvestiční fáze - období příprav prací (sestavení a jmenování členů projektového týmu, zpracování popisu investičního záměru projektantem, sestavení rozpočtu projektu, zpracování podkladových dokumentů pro podání žádosti o dotaci).												
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací												
Výběrové řízení na technický dozor a koordinátora bezpečnosti												
Realizace stavebních prací (realizační/investiční fáze projektu) v etn. výkonu stavebního dozoru												
Zkušební provoz												
Kolaudace objektu												
Podání závěrečné monitorovací zprávy v etn. žádosti o platbu												



ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky (včetně včasných) v rámci orgánů státní správy, samosprávy, územním rozpočtům, dále z úvr, projektů a podpor poskytnutých z veřejných zdrojů (poskytání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její podmínky plnění se považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky v rámci finančního úřadu, české správy sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojištěním, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále v rámci krajů, obcí a svazků obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti v rámci orgánů, které prostředky z těchto fondů poskytují;
- proti mně jako statutárnímu orgánu (statutárním orgánem žadatele, pokud z příslušného zákona, statut organizací apod. vyplývá, že oprávněných členů statutárního orgánu je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl jsem/nebyli jsme odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s podnikáním organizace, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
- mám zajištěno dostatečné množství finančních prostředků na: spolufinancování projektu; profinancování realizační fáze; pokrytí případných provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu;
- na dobu realizace a dobu udržitelnosti projektu (tj. 5 let od ukončení projektu; pro příjemce z řad malých a středních podnikatelů platí tato lhůta pouze po dobu 3 let) mám vyřešeny a prokazatelně zajištěny vlastnické vztahy k místu/podnikem realizace projektu, a to takovým způsobem, že v žádném případě nebude ohrožena realizace a ani udržitelnost projektu;
- projekt (jeho realizace i výstupy) nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních témat (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj, resp. životní prostředí). V případě životního prostředí musí žadatel dodržovat zákonné normy;
- projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (zadávání veřejných zakázek, ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí a rovné příležitosti, atd.);
- údaje k podpoře dle pravidla de minimis uvedené v projektové žádosti jsou kompletní a pravdivé;
- elektronické verze dokumentů na CD jsou zcela shodné s originálními přílohami v tištěné verzi;
- budu respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP Střední Morava a příslušné výzvy;
- po případném schválení projektu usnesením Výboru Regionální rady předložím na Úřad Regionální rady do 66 pracovních dnů od doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace veškeré přílohy vyžadované před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace dle Přílohy pro žadatele.
- souhlasím rovněž s uvedením dat z mé projektové žádosti v monitorovacím systému pro programové období 2007 - 2013 i v rámci dalších aktivit, které bude Úřad ROP Střední Morava realizovat.



Finální verze žádosti (ROP-IP)

- prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti, jejích přílohách (např. ve Studii proveditelnosti a analýze náklad a přínos) a v tomto estetném prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si v domě/a právních následků nepravdivého prohlášení, v etn případě trestn právní odpovědnosti podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících z podmínek ROP Střední Morava, které zakládá právo O ROP Střední Morava odstoupit od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace nebo Smlouvy o poskytnutí dotace. Přijemce bude povinen vrátit O ROP Střední Morava veškeré finanční prostředky, které od něj na základě Smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto případě se uplatní postup podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o porušení rozpočtové kázně.
- souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím Regionální radě za účelem realizace projektu. Souhlasuji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2021.
- v době podání žádosti, ani v uplynulých 3 letech nebyl na mém majetku prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku ani mi nebylo v předchozích 3 letech povoleno vyrovnání ve smyslu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, který pozbyl účinnosti ke dni 31.12.2007, dále není proti mně vedeno řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), případně jedná-li se o obchodní společnost není v likvidaci ve smyslu § 70 a násl. zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- na projekt, který předkládám nepřijímám prostředky z jiného dotačního programu v rámci České republiky (jak státu, územní samosprávného celku, agentury či fondu) ani z jiného programu financovaného Evropskou unií (v souladu s ustanovením čl. 54 odst. 3. písm. b) nařízení Rady(ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Výjimkou jsou případy státního rozpočtu, krajů a obcí, které přímo souvisejí s finančním plánem projektu, tzn. spolufinancováním a také dotace poskytnuté ze SFDI.
- nebyl mi soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování činnosti.
- jsem si v domě všech důsledků vyplývajících z porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"), a všech důsledků vyplývajících ze zjištění nesrovnalosti ve smyslu nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 2988/1995, o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (dále jen "nařízení 2988/1995?"), dále ve smyslu nařízením Evropské Komise 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s nepřijímáním finančních prostředků ze strukturálních fondů (dále jen "nařízení 1828/2006?") a Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen "nařízení 1083/2006?").
- v mém ani mému majetku není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí ani navrhována nebo prováděna exekuce.
- nenacházím se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) ani není v procesu zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti).



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	



Unikátní kód žádosti (hash):

33vuJP0002

NEOTVÍRAT

Íslo výzvy:	41
Název výzvy:	Výzva . 41/2013 - 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzd lávání, platnost od 14.3.2013 do 30.4.2013
Název opera ního programu:	ROP NUTS II St ední Morava
Íslo prioritní osy:	12.2
Název prioritní osy:	Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Íslo oblasti podpory:	12.2.2
Název oblasti podpory:	Rozvoj m st
Íslo podoblasti podpory:	12.2.2.3
Název podoblasti podpory:	Infrastruktura pro rozvoj vzd lávání
Název projektu:	SUPŠ sklá ská Valašské Mezi í í - p ístavba odborných u eben a stavební úpravy budovy . p. 603.
Název žadatele:	St ední um leckopr myslová škola sklá ská Valašské Mezi í í
Adresa žadatele:	Zašovská, /100 75701, Valašské Mezi í í
Hlavní kontaktní osoba:	Budayová Dana
Telefon:	571615563

